

Procentowe narastające zaawansowanie poszczególnych robót drogowych – luty 2020

Asortyment robót	Wykonanie narastająco	Przedmiar	Zaawansowanie narastająco
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej średniej gr. 30 cm [m2]	384 503	1 565 000,00	25%
Wykop [m3]	16 730	208 283,76	8%
Nasyp [m3]	130 986	801 457,09	16%
Wymiana gruntów [m3]	56 141	76 649,00	73%
Rozbiórka podbudowy nawierzchni [m2]	2 650,00	126 621,00	2%
Warstwa ulepszonego podłoża grunt niewysadzinowy o CBR $\geq$ 20% : - gr. 25 cm [m3]	4285	96 795,34	4%
Warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy o CBR $\geq$ 35% - gr. 28 cm [m3]	2447	20 335,00	12%