

## Zaawansowanie ilościowe- roboty mostowe- kwiecień 2021

ZAKRES:	III.1.3. ROBOTY MOSTOWE			KWIECIEŃ
Nr poz.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość WYKONANIE
1	2	3	4	5
	<b>III.1.3.2. PZSp-59,4</b>			
	<b>I</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ROBOTY ZIEMNE / POSADOWIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
2	M.11.01.04	Zasypanie wykopów i z zagęszczeniem	m3	644,30
	<b>II</b>	<b>KONSTRUKCJA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>PODPORY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
9	M.18.10.01	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiędzy ścianami przyczółków taśmą uszczelniającą	m	12,00
10	M.20.01.02	Drenaż za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	kpl	1,00
		<b>KONSTRUKCJE OPOROWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
12	M.22.01.01	Wykonanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego	m2	59,00
13	M.22.01.01	Zasypanie konstrukcji oporowych wraz z zakotwieniem	m3	270,00
		<b>USTRÓJ NOŚNY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
15	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	17.593,60
16	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	76,50
	<b>III</b>	<b>WYPOSAŻENIE I INNE ROBOTY MOSTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ODWODNIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
28	M.16.01.02	Instalacja odwadniająca	mb	20,00
	<b>III.1.3.3. WD-60,3</b>			
	<b>II</b>	<b>KONSTRUKCJA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>KONSTRUKCJE OPOROWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
13	M.22.01.01	Wykonanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego	m2	100,00
14	M.22.01.01	Zasypanie konstrukcji oporowych wraz z zakotwieniem	m3	500,00
		<b>USTRÓJ NOŚNY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>

16	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	24.994,00
17	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	8,00
	<b>III.1.3.4. MS/PZDdp-61,7</b>			
	<b>I</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ROBOTY ZIEMNE / POSADOWIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
2	M.11.01.04	Zasypanie wykopów i z zagęszczeniem	m3	4.000,00
	<b>II</b>	<b>KONSTRUKCJA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>FUNDAMENTY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
6	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	10.989,00
7	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	62,00
		<b>PODPORY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
9	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	62,00
10	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny filary	m3	14,00
11	M.18.10.01	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiędzy ścianami przyczółków taśmą uszczelniającą	m	42,00
12	M.20.01.02	Drenaż za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	kpl	1,00
		<b>USTRÓJ NOŚNY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
13	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	10.000,00
15	M.13.04.01	Prefabrykowane belki strunobetonowe T15	szt	60,00
	<b>III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7a</b>			
	<b>II</b>	<b>KONSTRUKCJA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>PODPORY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
9	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny przyczółki	m3	1,20
	<b>III</b>	<b>WYPOSAŻENIE I INNE ROBOTY MOSTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>KAPY CHODNIKOWE i GZYMSY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
21	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	565,00
22	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	3,00
23	M.13.03.04	Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu	m	52,00
		<b>HYDROIZOLACJA I NAWIERZCHNIA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
27	M.15.02.01	Izolacja z papy termozgrzewalnej	m2	329,70

28	M.15.04.01	Powłokowa izolacja bitumiczna	m2	244,00
	<b>III.1.3.7. WS-62</b>			
	<b>I</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ROBOTY ZIEMNE / POSADOWIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
2	M.11.01.04	Zasypanie wykopów i z zagęszczeniem	m3	1.300,00
	<b>III.1.3.8. WD-63,8</b>			
	<b>I</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ROBOTY ZIEMNE / POSADOWIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
2	M.11.01.04	Zasypanie wykopów i z zagęszczeniem	m3	400,00
	<b>III.1.3.9. PG_PZSp-64,9</b>			
	<b>II</b>	<b>KONSTRUKCJA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>RAMA ŻELBETOWA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
5	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	11.341,00
6	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	230,00
	<b>III</b>	<b>WYPOSAŻENIE I INNE ROBOTY MOSTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>HYDROIZOLACJA I NAWIERZCHNIA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
22	M.15.04.01	Powłokowa izolacja bitumiczna	m2	100,00
	<b>III.1.3.10. WD-65,2</b>			
	<b>I</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ROBOTY ZIEMNE / POSADOWIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
2	M.11.01.04	Zasypanie wykopów i z zagęszczeniem	m3	468,28
	<b>II</b>	<b>KONSTRUKCJA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>KONSTRUKCJE OPOROWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
12	M.22.01.01	Wykonanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego	m2	37,00
13	M.22.01.01	Zasypanie konstrukcji oporowych wraz z zakotwieniem	m3	100,00
	<b>III</b>	<b>WYPOSAŻENIE I INNE ROBOTY MOSTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>PŁYTY PRZEJŚCIOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
19	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny	m3	13,00
20	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	8.933,00
		<b>HYDROIZOLACJA I NAWIERZCHNIA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>

29	M.15.04.01	Powłokowa izolacja bitumiczna	m2	198,00
		<b>URZĄDZENIA DYLATACYJNE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
35	M.18.01.01	Urządzenia dylatacyjne modułowe	m	27,00
	<b>III.1.3.11. WD-66,9</b>			
	<b>III</b>	<b>WYPOSAŻENIE I INNE ROBOTY MOSTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>URZĄDZENIA DYLATACYJNE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
34	M.18.02.01	Bitumiczne przykrycie dylatacyjne	m	20,00
	<b>III.1.3.12. PZSp-68,0</b>			
	<b>I</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ROBOTY ZIEMNE / POSADOWIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
2	M.11.01.04	Zasypanie wykopów i z zagęszczeniem	m3	400,00
	<b>II</b>	<b>KONSTRUKCJA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>PODPORY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
10	M.18.10.01	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiędzy ścianami przyczółków taśmą uszczelniającą	m	12,00
11	M.20.01.02	Drenaż za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	kpl	1,00
	<b>III.1.3.14. WD-69,8</b>			
	<b>II</b>	<b>KONSTRUKCJA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ŁOŻYSKA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
14	M.17.01.03	Łożyska elastomerowe	szt	11,00
		<b>USTRÓJ NOŚNY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
15	M.12.01.01	Stal zbrojeniowa	kg	25.638,00
16	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	127,00