Procentowe narastające zaawansowanie poszczególnych robót drogowych – kwiecień2020

Asortyment robót	**Wykonanie narastająco**	**Przedmiar**	**Zaawansowanie narastająco**
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej średniej gr. 30 cm [m2]	550 459	1 565 000,00	35%
Wykop [m3]	22 942	208 283,76	11%
Nasyp [m3]	175 653	801 457,09	22%
Wymiana gruntów [m3]	68 145	76 649,00	89%
Rozbiórka podbudowy nawierzchni [m2]	2 650,00	126 621,00	2%
Warstwa ulepszonego podłoża grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20% : - gr. 25 cm [m3]	4285	96 795,34	4%
Warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy o CBR ≥35% - gr. 28 cm [m3]	4089,5	20 335,00	20%